



Cat. 10	Cl. 6	Fasc. 2
Protocollo n. 53404		Pratica n. 10051

COMUNE di SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 4 NOVEMBRE 2010

NUMERO: 252

OGGETTO:

**Settore Qualità e Dotazioni Urbane – Servizio Stabili Comunali.
Interventi vari di riqualificazione urbana nelle zone periferiche. Sistemazione e rivisitazione
architettonica di Piazza Bologna.
Approvazione perizia di variante.**

L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 10,35 si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BERRUTI	Federico	Sindaco
CAVIGLIA	Paolo	Vicesindaco
AGLIETTO	Franco	Assessore
COSTANTINO	Jorg	Assessore
GAGGERO	Paolo	Assessore
LIROSI	Francesco	Assessore
MARTINO	Luca	Assessore
MOLTENI	Ferdinando	Assessore
SORGINI	Isabella	Assessore
TUVE'	Rosario	Assessore

Risultano assenti, per la presente deliberazione, gli Assessori COSTANTINO Jorg e GAGGERO Paolo.

Presiede la seduta il Sindaco, BERRUTI Federico.

Partecipa il Segretario Generale, FILIPPINI Vincenzo.

**OGGETTO: SETTORE QUALITA' E DOTAZIONI URBANE - SERVIZIO STABILI COMUNALI.
INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLE ZONE
PERIFERICHE. SISTEMAZIONE E RIVISITAZIONE ARCHITETTONICA DI
PIAZZA BOLOGNA.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**





L'ASSESSORE AL SETTORE QUALITA' E DOTAZIONI URBANE

Visti:

- gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale, dei Dirigenti e del Direttore Generale;
- l'articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
- l'articolo 132, comma 1, lettera b) comma 3 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. e l'art. 134 del D.P.R. 554 del 21/12/1999;

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n° 240 del 21 ottobre 2008 veniva adottata la proposta di programma triennale 2009/2011 e dell'elenco annuale 2009 dei lavori pubblici;
- che nel programma triennale 2009/2011, elenco annuale 2009 dei lavori pubblici è inserito il seguente intervento: "Interventi vari di riqualificazione urbana nelle zone periferiche – Sistemazione e rivisitazione architettonica di piazza Bologna";
- che con Determinazione Dirigenziale N° 169 del 01/04/2009 prot. 17015 del 06/04/2009 l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale e di esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto, nonché la direzione lavori, assistenza, misura, contabilità liquidazione e assistenza al collaudo, veniva affidato all'arch. Ilaria Napoli con studio a Savona – via XX Settembre 103r - iscritta all'ordine degli architetti della provincia di Savona n.533 – P.IVA 01284930094 - cod. fiscale NPL LRI 72H49 I480X;
- che con delibera della Giunta Comunale N° 263 del 15/09/2009 è stato approvato il progetto preliminare redatto dall'arch. Ilaria Napoli di Savona relativo a "Interventi vari di riqualificazione urbana nelle zone periferiche – Sistemazione e rivisitazione architettonica di piazza Bologna" dell'importo complessivo di Euro 400.000,00;
- che con delibera della Giunta Comunale N° 280 del 13/10/2009 è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'arch. Ilaria Napoli di Savona relativo a "Interventi vari di riqualificazione urbana nelle zone periferiche - Sistemazione e rivisitazione architettonica di piazza Bologna" dell'importo complessivo di Euro 400.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale N° 72/2010 del 12/02/2010 prot. 8001 del 15/02/2010 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Ilaria Napoli di Savona relativo a "Interventi vari di riqualificazione urbana nelle zone periferiche - SISTEMAZIONE E RIVISITAZIONE ARCHITETTONICA DI PIAZZA BOLOGNA - Sistemazione e rivisitazione architettonica di piazza Bologna " dell'importo complessivo di Euro 335.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale N° 264 in data 19/05/2010 prot. 25517 del 19/05/2010 sono stati approvati i verbali di gara in data 04/05/2010 e 14/05/2010 ed i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa SCAVO-TER s.r.l. con sede in via Bertola n°1 - 17047 Vado Ligure (SV) – codice fiscale - partita IVA 01252170095, con un ribasso offerto del 28,100%

PROPONENTE Assessore al LI. PP. 	ISTRUTTORE L'IS. PIU' INFORMATICO TECNICO Cecchi Franco Cavallo 	DIRIGENTE Ing. Luca Pesce 	SEGRETARIO GENERALE 
--	---	---	---

corrispondente all'importo netto di euro 196.267,30 oltre euro 12.960,39 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, per un importo complessivo pari ad euro 209.227,69 oltre IVA nella misura di legge;





- che in dipendenza dell'affidamento di cui al precedente punto il nuovo quadro economico progettuale risulta come in appresso indicato:

DESCRIZIONE	Quadro economico ricomputato con D.D. N° 232 del 30/04/10	Quadro economico dopo aggiudicazione
LAVORI		
LAVORI soggetti a ribasso d'asta	272.972,60	
LAVORI al netto del ribasso d'asta del 28,100%		196.267,30
ONERI SICUREZZA compresi nella stima e NON soggetti a ribasso d'asta	8.442,45	8.442,45
TOTALE	281.415,05	204.709,75
ONERI SICUREZZA SPECIALI NON soggetti a ribasso d'asta	4.517,94	4.517,94
SOMMANO	285.932,99	209.227,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.		
- I.V.A al 10%	28.593,30	20.922,77
- Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, - coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione contabilità ecc. IVA ed oneri compresi)	12.852,00	12.852,00
- Incentivi art. 92 D.Lgs n.163 del 12/04/06 e ss.mm.ii.	1.000,00	1.000,00
- collaudi	1.000,00	1.000,00
- Per accertamenti ed indagini	2.000,00	2.000,00
- Imprevisti e arrotondamenti	63,76	63,76
- Intervento di sgombero e smaltimento R.S.A.U.	3.557,95	3.557,95
- Ribasso d'asta+differenziale IVA (76.705,30+7.670,53)	0,00	84.375,83
SOMMANO	49.067,01	125.772,31
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	335.000,00	335.000,00

- che in data 23/06/2010 con apposito verbale sono stati consegnati all'Impresa SCAVO-TER s.r.l. di Vado Ligure (SV) i lavori relativi a "INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLE ZONE PERIFERICHE - Sistemazione e rivisitazione architettonica di piazza Bologna", affidati con determinazione dirigenziale n° 264 del 19/05/2010 con scadenza del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il 19/11/2010;
- che con determinazione n° 343 del 02/07/2010 prot. 33835 veniva approvato il quadro economico relativo a " Interventi vari di riqualificazione urbana nelle zone periferiche – Sistemazione e rivisitazione architettonica di piazza Bologna " come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Quadro economico ricomputato con D.D. N° 232 del 30/04/10	Quadro economico dopo aggiudicazione	Quadro economico ricomputato con DD n° 343 del 02/07/2010
LAVORI			
LAVORI soggetti a ribasso d'asta	272.972,60		
LAVORI al netto del ribasso d'asta del 28,100%		196.267,30	196.267,30
ONERI SICUREZZA compresi nella stima e NON soggetti a ribasso d'asta	8.442,45	8.442,45	8.442,45
TOTALE	281.415,05	204.709,75	204.709,75
ONERI SICUREZZA SPECIALI NON soggetti a ribasso d'asta	4.517,94	4.157,94	4.157,94
SOMMANO	285.932,99	209.227,69	209.227,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.			
I.V.A al 10%	28.593,30	20.922,77	20.922,77
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, - coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione contabilità ecc. IVA ed oneri compresi)	12.852,00	12.852,00	12.852,00
Incentivi art. 92 D.Lgs n.163 del 12/04/06 e ss.mm.ii.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
collaudi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Per accertamenti ed indagini	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	63,76	63,76	63,76
Intervento di sgombero e smaltimento R.S.A.U.	3.557,95	3.557,95	3.557,95
Ribasso d'asta+differenziale IVA (76.705,30+7.670,53)	0,00	84.375,83	84.175,83
SOMMANO	49.067,01	125.772,31	125.772,31
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	335.000,00	335.000,00	335.000,00

- che con lo stesso provvedimento sopra citato veniva affidato all'arch. Antonio Peretta di Savona con studio in via Venezia 5 int. 1/A. -Tel./fax 019/7700046 (cod. fisc. PRT NTN 61D18 1480N - P. IVA

 PROPONENTE Assessore ai LL.PP.	 DIRETTORE TECNICO (Gen. Franco Cavallo)	 DIRIGENTE Ing. Luca Besce	 SEGRETARIO GENERALE
--	---	--	--

01097410094), iscritto all'Ordine Professionale degli architetti della Provincia di Savona al n° 325, l'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera per i Lavori di "INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLE ZONE PERIFERICHE - Sistemazione e rivisitazione architettonica di piazza Bologna", sotto l'osservanza di quanto stabilito nel disciplinare per il conferimento di incarico preventivamente sottoscritto dal professionista;





- che in data 26/07/2010 è stato stipulato con l'Impresa SCAVO-TER s.r.l. con sede in via Bertola n°1 - 17047 Vado Ligure (SV) - codice fiscale - partita IVA 01252170095, contratto d'appalto N° 5709 di rep. Comunale;
- che con determinazione dirigenziale N° 467 del 23/09/2010 prot. n°46580 del 24/09/2010 l'Impresa SCAVO-TER s.r.l. con sede in via Bertola n°1 - 17047 Vado Ligure (SV) - codice fiscale - partita IVA 01252170095, aggiudicataria dell'appalto relativo agli "Interventi vari di riqualificazione urbana nelle zone periferiche. Sistemazione e rivisitazione architettonica di piazza Bologna", è stata autorizzata ad affidare in subappalto alla ditta Elettroeuropa S.R.L. con sede in Quillano, frazione Valleggia, via De Litta 12, codice fiscale e partita IVA N° 01217810090, i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico per un importo di euro 15.180,00;
- che con determinazione Dirigenziale n° N°488 del 07/10/2010 è stato approvato il nuovo quadro economico relativo all'intervento in argomento, ricomputato come segue e sono stati affidati alla Soc. A.T.A. S..p.a. di Savona i lavori di "Sistemazione a verde dell'ala di piazza Bologna", per un importo complessivo di Euro 4.656,00 (I.V.A. Compresa) e i lavori di "Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree in piazza Bologna", per un importo complessivo di Euro Euro 1.738,80 (I.V.A. compresa):

DESCRIZIONE	Quadro economico dopo aggiudicazione	Quadro economico ricomputato con DD n° 343 del 02/07/2010	Quadro economico ricomputato
LAVORI			
LAVORI soggetti a ribasso d'asta			
• LAVORI al netto del ribasso d'asta del 28,100%	196.267,30	196.267,30	196.267,30
ONERI SICUREZZA compresi nella stima e NON soggetti a ribasso d'asta	8.442,45	8.442,45	8.442,45
TOTALE	204.709,75	204.709,75	204.709,75
ONERI SICUREZZA SPECIALI NON soggetti a ribasso d'asta	4.517,94	4.517,94	4.517,94
SOMMANO	209.227,69	209.227,69	209.227,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.			
I.V.A al 10%	20.922,77	20.922,77	20.922,77
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, - coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione contabilità ecc. IVA ed oneri compresi)	12.852,00	12.852,00	12.852,00
Incentivi art. 92 D.Lgs n. 163 del 12/04/08 e ss.mm.ii. collaudi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
• Per accertamenti ed indagini	2.000,00	2.000,00	2.000,00
• Imprevisti e arrotondamenti	63,76	63,76	63,76
Intervento di sgombero e smaltimento R.S.A.U.	3.557,95	3.557,95	3.557,95
Ribasso d'asta+differenziale IVA (76.705,30+7.670,53)	84.375,83	84.175,83	77.781,03
Monitoraggio alberi e sistemazione a verde ala di alberature (1.738,80+4.656,00)= 6.394,80 IVA compresa	0,00	0,00	6.394,80
SOMMANO	125.772,31	125.772,31	125.772,31
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	335.000,00	335.000,00	335.000,00

Considerato:

- che si è dovuto introdurre variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera in argomento e a interventi non prevedibili nella fase progettuale. Tali variazioni sono dettate da un maggior approfondimento di esecutività che solo in corso d'opera è stato possibile valutare e sono finalizzate al miglioramento dell'intervento in generale, mantenendo inalterato il fine e le previsioni progettuali, e riconducibili essenzialmente a quanto specificato nella relazione tecnica di variante redatta dai Direttori dei Lavori;
- che quanto sopra, è stato riassunto nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori arch. Ilaria Napoli;





Dato atto:

 PROPONENTE Assessore al L.P.	 LISTATO VERIFICATORE DIRIGENTE TECNICO Ing. Franco Cavallo	 DIRIGENTE Ing. Luca Pesce	 SEGRETARIO GENERALE
--	---	--	--

- che il Direttore dei Lavori, sulla base di quanto sopra esposto, ha redatto una perizia di variante tecnica migliorativa ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera b) comma 3 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. e l'art. 134 del D.P.R. 554 del 21/12/1999 e ss.mm.ii..., contenente i seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione tecnica – Nuovo quadro economico;
 - Perizia di variante;
 - Quadro comparativo di raffronto;
 - Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi numero UNO;
 - Analisi dei prezzi;
 - Tavola unica – Indicazione delle opere in variante;
 - Relazione d'accompagnamento al verbale di concordamento nuovi prezzi;
- che tale perizia ammonta complessivamente a euro 219.625,09, al netto del ribasso d'asta del 28,100% e oltre IVA (ivi compresi euro 13.390,09 per oneri sicurezza) di cui euro 10.419,22 (ossia euro 219.646,91 - euro 209.227,69 = euro 10.419,22) oltre IVA per maggiori lavori valutati in parte con prezzi di contratto principale ed in parte con nuovi prezzi;
- che i nuovi prezzi introdotti nella perizia si sono resi necessari per le nuove e variate soluzioni tecnico-esecutive;
- che detti nuovi prezzi sono stati determinati ai sensi dell'art.136 del Regolamento n. 554 del 21 dicembre 1999 e risultano omogenei per quanto compatibili con i prezzi del contratto principale;
- che le variazioni di cui sopra determinano un ricomputo del quadro economico, così specificato:

DESCRIZIONE	Quadro economico dopo aggiudicazione	Quadro economico ricomputato con D.D.N° 343 del 02/07/10	Quadro economico ricomputato con D.D.N° del 07/10/10	Quadro economico variante	Differenza +/-
LAVORI					
• LAVORI soggetti a ribasso d'asta				286.866,23	
LAVORI al netto del ribasso d'asta del 28,100%	196.267,30	196.267,30	196.267,30	206.256,82	
• ONERI SICUREZZA compresi nella stima e NON soggetti a ribasso d'asta	8.442,45	8.442,45	8.442,45	8.872,15	
TOTALE	204.709,75	204.709,75	204.709,75	215.128,97	
ONERI SICUREZZA SPECIALI NON soggetti a ribasso d'asta	4.517,94	4.517,94	4.517,94	4.517,94	
SOMMANO	209.227,69	209.227,69	209.227,69	219.646,91	+10.419,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.					
• I.V.A al 10%	20.922,77	20.922,77	20.922,77	21.964,69	+1.041,92
• Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, - coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione contabilità ecc. IVA ed oneri compresi)	12.852,00	12.852,00	12.852,00	15.352,00	+2.500,00
• Incentivi art. 92 D.Lgs n.163 del 12/04/06 e ss.mm.ii.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
• collaudi	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
• Per accertamenti ed indagini	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	63,76	63,76	63,76	63,76	
Intervento di sgombero e smaltimento R.S.A.U.	3.557,95	3.557,95	3.557,95	3.557,95	
• Ribasso d'asta+differenziale IVA (76.705,30+7.670,53)	84.375,83	84.175,83	77.781,03	63.819,89	-13.961,14
• Monitoraggio alberi e sistemazione a verde aiuola alberature (1.738,80+4.656,00)= 6.394,80 IVA compresa	0,00	0,00	6.394,80	6.394,80	
SOMMANO	125.772,31	125.772,31	125.772,31	115.353,09	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00

- che l'importo complessivo pari a euro 335.000,00 trova imputazione al capitolo 3104/09, codice d'intervento 2.08.01.01 ad oggetto "Interventi vari di riqualificazione urbana nelle zone periferiche", del

PROPONENTE Assessore al LL.PP. 	L'ISTITUTO DIRETTIVO TECNICO (Ing. Franco Cavallo) 	DIRETTORE Ing. Luca Pesce 	SEGRETARIO GENERALE 
--	--	--	--

bilancio esercizio corrente, gestione residui 2009 finanziato con mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Savona;

Visto:

- la bozza di atto di sottomissione firmato in data 27/10/2010 dall'Impresa SCAVO-TER s.r.l. con sede in via Bertola n°1 - 17047 Vado Ligure (SV) - codice fiscale - partita IVA 01252170095, con cui l'Impresa stessa dichiara di eseguire senza alcuna eccezione i lavori indicati nella perizia di variante tecnica migliorativa per un maggiore importo di euro 10.419,22 al netto del ribasso d'asta del 28,100% e oltre IVA agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto principale ed ai nuovi prezzi contraddistinti da tredici (13) nuovi prezzi N.P. 01...../..... N.P.13 del verbale di concordamento nuovi prezzi numero uno;

Ritenuto pertanto la presente perizia meritevole di approvazione in quanto conforme alle attuali norme e regolamenti in materia di OO.PP.;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;





Formula la seguente proposta di deliberazione:

1) di approvare la perizia di variante tecnica migliorativa, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Ilaria Napoli di Savona, in data 26/10/2010, del complessivo importo di euro 335.000,00 di cui euro 219.646,91 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,100%, (di cui euro 10.419,22 oltre IVA per maggiori lavori valutati in parte con prezzi di contratto principale ed in parte con nuovi prezzi, (ossia euro 219.646,91 - euro 209.227,69 = euro 10.419,22), e euro 115.353,09 per somme a disposizione della Civica Amministrazione come dal seguente quadro economico ricomputato:

DESCRIZIONE	Quadro economico dopo aggiudicazione	Quadro economico ricomputato con D.D.N° 343 del 02/07/10	Quadro economico ricomputato con D.D.N° del 07/10/10	Quadro economico variante	Differenza +/-
LAVORI					
• LAVORI soggetti a ribasso d'asta				286.866,23	
LAVORI al netto del ribasso d'asta del 28,100%	196.267,30	196.267,30	196.267,30	206.256,82	
• ONERI SICUREZZA compresi nella stima e NON soggetti a ribasso d'asta	8.442,45	8.442,45	8.442,45	8.872,15	
TOTALE	204.709,75	204.709,75	204.709,75	215.128,97	
ONERI SICUREZZA SPECIALI NON soggetti a ribasso d'asta	4.517,94	4.517,94	4.517,94	4.517,94	
SOMMANO	209.227,69	209.227,69	209.227,69	219.646,91	+10.419,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.					
• I.V.A al 10%	20.922,77	20.922,77	20.922,77	21.964,69	+1.041,92
• Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, - coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione contabilità ecc. IVA ed oneri compresi)	12.852,00	12.852,00	12.852,00	15.352,00	+2.500,00
• Incentivi art. 92 D.Lgs n.163 del 12/04/06 e ss.mm.li.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
• collaudi	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
• Per accertamenti ed indagini	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	63,76	63,76	63,76	63,76	
Intervento di sgombero e smaltimento R.S.A.U.	3.557,95	3.557,95	3.557,95	3.557,95	
• Ribasso d'asta+differenziale IVA (76.705,30+7.670,53)	84.375,83	84.175,83	77.781,03	63.819,89	-13.961,14
• Monitoraggio alberi e sistemazione a verde aiuola alberature (1.738,80+4.656,00)= 6.394,80 IVA compresa	0,00	0,00	6.394,80	6.394,80	
SOMMANO	125.772,31	125.772,31	125.772,31	115.353,09	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00

e costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica - Nuovo quadro economico;

 PROPONENTE Assessore al LL.PP.	 ISTRUTTORE UFFICIO TECNICO (Geom. Franco Cavallotti)	 DIRIGENTE Ing. Luca Pesce	 SEGRETARIO GENERALE
--	---	--	--

- Perizia di variante;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi numero UNO;
- Analisi dei prezzi;
- Tavola unica – Indicazione delle opere in variante;
- Relazione d'accompagnamento al verbale di concordamento nuovi prezzi;

2) di approvare l'Atto di Sottomissione e verbale nuovi prezzi numero UNO costituito dai seguenti numero tredici (13) nuovi prezzi omogenei con i prezzi contrattuali, redatto in data 27/10/2010 sul quale sarà applicato il ribasso contrattuale del 28,100%;

N.P. 01 - cod. G.1 Provvista e posa in opera di tubo corrugato Ø140, allettato su sabbione, compreso il getto in calcestruzzo Rck 25 N/mm² per il rifianco delle tubazioni e reinterro, scavo escluso, compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. **€/m 43,26**

diconsi Euro quarantatré e ventisei centesimi

N.P. 02 - cod. H.1 Provvista e posa in opera di canaletta grigliata carrabile in pvc (classe di carico C250), per la raccolta e lo scarico delle acque bianche, completa di griglia in acciaio zincato antitacco, delle dimensioni di m 0,20x0,22x1,00, compreso lo scavo ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e l'allaccio alla fognatura esistente al metro lineare. **€/m 227,26**

diconsi Euro duecentoventisette e 26 centesimi

N.P. 03 - cod. I.1 Provvista e posa in opera di tubo in PVC arancione Ø200 per scarico acque bianche, previa rimozione della tubazione esistente (questa compresa), compreso carico e trasporto del materiale di risulta alla discarica, allettato su sabbione e compreso il getto in calcestruzzo Rck 25 N/mm² per il rifianco delle tubazioni e reinterro, compreso l'allaccio ai pozzetti esistenti, le rifiniture all'interno dei pozzetti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. **€/m 51,17**

diconsi Euro cinquantuno e 17 centesimi

N.P. 04 - cod. L.1 Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile in PVC, compresa la realizzazione di bauletto in c/c tutto intorno allo stesso, completo di ogni opera e pezzo speciale per rendere l'elemento perfettamente efficiente e per dare il lavoro finito a regola d'arte. **€/cad 26,91**

diconsi Euro ventisei e 91 centesimi

N.P. 05 - cod. M.1 Verifica fognatura esistente **€/cad 298,66**

diconsi Euro duecentonovantasei e 66 centesimi

N.P. 06 - cod. N.1 Scavo per ricerca linea Enel ed assistenza alloggiamento nuova linea. **€/cad 1.590,65**

diconsi Euro millecinquecentonovanta e 65 centesimi

N.P. 07 - cod. O.1 Realizzazione rivestimento delle panchine monolitiche in calcestruzzo gettato in opera mediante prodotto impermeabilizzante "Liquigom", compresa rasatura del sottofondo con idoneo rasante. **€/mq 31,78**

diconsi Euro trentuno e 78 centesimi

N.P. 08 - cod. P.1 Fornitura e posa in opera di lapillo vulcanico quale riempimento delle aiuole **€/mq 124,45**

diconsi Euro centoventiquattro e 45 centesimi

N.P. 09 - cod. Q.1 Pergolato in struttura portante in pino impreganto costituito da n.4 pali portanti verticali a sezione mm 90x90 rivestiti con tubolari metallici smaltati, n.4 travi portanti orizzontali doppia sezione mm 60x140, correnti superiori a sezione mm 45x110. Copertura mediante pannello alveolare in policarbonato colorato. Il tutto assemblato mediante viti zincate. Dimensioni 3 x 3 m. **€/mq 1.750,00**

diconsi Euro millesettecentocinquanta e 0 centesimi

N.P. 10 - cod. R.1 Solo fornitura di apparecchio diffusore per illuminazione di aree esterne, predisposto per l'utilizzo di due lampade fluorescenti circolari tipo T5 da 55W 4200 lumen e da 60W 5000lumen, attacchi 2GX13 (comprese). Corpo in colore grafite satinato. Completo di palo in colore grafite, rastremato a sezione rotonda altezza fuori terra 4m. Caratteristiche costruttive apparecchio: Costruzione in alluminio resistente alla corrosione Verniciatura a polveri previa passivazione. Schermi in metacrilato anti UV. Viteria in acciaio inox 18/8 - AISI 304. Guarnizioni in gomma ai siliconi. Blocco di alimentazione elettronico incorporato, 220-

PROPONENTE Assessore al LL.PP. <i>[Signature]</i>	ISTRUTTORE INGEGNERE TECNICO <i>[Signature]</i> (Geom. Franco Cavalla)	DIRIGENTE Ing. Luca Pasce	SEGRETARIO GENERALE <i>[Signature]</i>
---	---	------------------------------	---

240V 50/60Hz, predisposto per l'accensione separata delle lampade. Ingresso linea per cavo in gomma neoprene H07RN-F con diametro compreso tra 7,5-13mm. Isolamento in classe II. Grado protezione IP65. Esecuzione a marchio italiano di qualità IMQ ed europeo ENEC Caratteristiche costruttive palo: Rastremato a sezione rotonda diametro tronco superiore 76mm, con codolo terminale diam.60mm. Costruzione in acciaio zincato a caldo e verniciato. **€/cad 700,00**

diconsi Euro settecento e 0 centesimi

N.P. 11 – cod. S.1 Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile in PVC, compresa la realizzazione di bauletto in cls tutto intorno allo stesso, compresa l'intercettazione della linea esistente, completo di ogni opera e pezzo speciale per rendere l'elemento perfettamente efficiente e per dare il lavoro finito a regola d'arte. **€/cad 319,66**

diconsi Euro trecentodiciannove e 66 centesimi

N.P. 12 – cod. T.1 Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione esterna, secondo le normative vigenti in materia, comprese le certificazioni ed ogni altro onere necessario a fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte, compresa la fornitura e la posa in opera di apparecchi illuminanti. **€/cad 38.122,36**

diconsi Euro trentottomilacentosettantidue e 45 centesimi

N.P. 13 – cod. 30.1.20 Scavo di spianamento e livellamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, eseguito con mezzo meccanico, compreso il carico dei materiali eccedenti su qualsiasi mezzo di trasporto. **€/mc 5,00**

diconsi Euro cinque e 0 centesimi

3) di concedere all'Impresa SCAVO-TER s.r.l. con sede in via Bertola n°1 - 17047 Vado Ligure (SV) – codice fiscale - partita IVA 01252170095, così come previsto dai Direttori dei Lavori nella relazione di variante, una proroga del termine contrattuale pari a giorni 15 (quindici) naturali, successivi e continui stabilendo come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori relativi a "Interventi vari di riqualificazione urbana nelle zone periferiche - Sistemazione e rivisitazione architettonica di piazza Bologna" il 04/12/2010, per effetto dei maggiori lavori di cui alla variante;

4) approvare il nuovo quadro economico ricomputato specificato in premessa, dando atto che l'importo complessivo pari a euro 335.000,00, trova imputazione al capitolo 3104/09, codice d'intervento 2.08.01.01 ad oggetto "Interventi vari di riqualificazione urbana nelle zone periferiche", del bilancio esercizio corrente, gestione residui 2009 finanziato con mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Savona;

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Dirigente del Settore Qualità e Dotazioni Urbane, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
Data ..2.8.011.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE QUALITÀ E DOTAZIONI URBANE

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.
Data 02/11/10

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Il sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti: ...

.....
.....
Data 3/11/10

IL SEGRETARIO GENERALE

PROPONENTE Assessore ai LL.PP.	L'ISTRUTTORE Geom. Franco Cavallo	DIRIGENTE Ing. Luca Pesce	SEGRETARIO GENERALE
--	---	-------------------------------------	----------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall'Assessore al Settore Qualità e Dotazioni Urbane

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesamente,

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di provvedere al completamento dei lavori.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Federico Reer

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 8 NOVEMBRE 2010 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

p. IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Savona, li 8 NOVEMBRE 2010

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione del Servizio Segreteria Generale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 8 NOVEMBRE 2010 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Savona, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito:

- di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
- di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li _____

NOTE:
